

| | | | | | | Base de calcul des intérêts moratoires au 30/09/2020 | |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| THEMATIQUE | PREJUDICE | Proposition Rapporteur (détails) | Proposition du CCRA Base calcul IM | CDC Déjà payé | CDC - Restant à payer (hors IM) | 31/01/2015 - 30/09/2020 Taux = 7.05% | 01/07/2016 - 30/09/2020 Taux = 7.00% |
| THEMATIQUE I | Arrêt du chantier | | | | | | |
| I-1 | DRC ARRÊT DE CHANTIER suite à l'éboulement du 28 mai 2014 | 1 987 626.00 € | | | | | |
| I-2 | Destruction détonateurs périmés et conséquences directes | 94 096.00 € | | | | | |
| I-3 | Frais de stockage des explosifs pendant l'arrêt de chantier | 0.00 € | | | | | |
| I-4 | Remobilisation des moyens du chantier | 234 276.00 € | | 170 946.00 € | | | |
| I-5 | Remobilisation de l'équipe d'étude TRACTEBEL | 31 300.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE I: | 2 347 298.00 € | 2 347 298.00 € | 170 946.00 € | 2 176 352.00 € | 2 176 352.00 € | 0.00 € |
| THEMATIQUE II | Roches argileuses | | | | | | |
| II-1 | Granit plus argileux que prévu -recours sable extérieur | | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE II: | 216 600.00 € | 216 600.00 € | 0.00 € | 216 600.00 € | 0.00 € | 216 600.00 € |
| THEMATIQUE III | Caractéristiques géotechniques dégradées | | | | | | |
| III-1 | Immobilisation du chantier du 1 au 21 aout 2016 | 122 189.00 € | | 85 189.00 € | | | |
| III-2 | Coffrages des masques d'about de la voute | 0.00 € | | | | | |
| III-3 | Soutènement reprise au Sud PM 1641,5-1640,2 | 579 702.00 € | | 388 702.00 € | | | |
| | | 70 549.00 € | | 70 549.00 € | | | |
| III-4 | Plus value au E500.11 PS5.0 renforcé pour terrain dégradé | 100 000.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE III: | 872 440.00 € | 872 440.00 € | 544 440.00 € | 328 000.00 € | 0.00 € | 328 000.00 € |
| THEMATIQUE IV | Profil géologique différent du prévu | | | | | | |
| IV-1 | Destructions reliquats d'explosifs | 70 000.00 € | | | | | |
| IV-2 | Plus value pour utilisation NX Burst | 32 400.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE IV: | 102 400.00 € | 102 400.00 € | 0.00 € | 102 400.00 € | 0.00 € | 102 400.00 € |
| THEMATIQUE V | REPLACEMENT PROFIL SOUTENEMENT PSS.0 par PS2.3 | | | | | | |
| V-1 | Cintres métalliques non mis en œuvre | 0.00 € | | | | | |
| V-2 | Toles de blindage non mises en œuvre | 61 000.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE V: | 61 000.00 € | 61 000.00 € | 0.00 € | 61 000.00 € | 0.00 € | 61 000.00 € |
| THEMATIQUE VI | PRIX NOUVEAUX NOTIFIES ET SIGNIFICATIVEMENT REDUITS | | | | | | |
| VI-1 | PN17 -Plus value pour abattage soigné | 92 559.00 € | | 92 559.00 € | | | |
| VI-2 | PN21- Etude nouvelles formules de béton projeté | 21 387.00 € | | 12 987.00 € | | | |
| VI-3 | PN27- Etude exécution complémentaire voute tête Nord | 24 192.00 € | | 16 192.00 € | | | |
| VI-4 | PN51-Plus value en terrain leucocrate pour NX Burst | 3 887.00 € | | 3 887.00 € | | | |
| VI-5 | PN45-plus value pour conception des réseaux extérieurs | 31 679.00 € | | 15 879.00 € | | | |
| VI-6 | PN45 bis -complément pour conception réseaux extérieurs | 12 000.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE VI: | 185 704.00 € | 185 704.00 € | 141 504.00 € | 44 200.00 € | 0.00 € | 44 200.00 € |
| THEMATIQUE VII | Demandes diverses | | | | | | |
| VII-1 | Arrêt des travaux suite à grève SNCM | 19 500.00 € | | | | | |
| VII-2 | Immobilisation appareillage de contrôles des vitesses particulières | 50 000.00 € | | | | | |
| VII-3 | Plus value pour barres autoforeuses | 10 000.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE VII: | 79 500.00 € | 39 972.00 € | 0.00 € | 39 972.00 € | 0.00 € | 39 972.00 € |
| THEMATIQUE VIII | Demandes de TRACTEBEL engineering | | | | | | |
| VIII-1 | Modifications plans et notes suite nouvelles hypothèses géotechniques | 2 578.00 € | | | | | |
| VIII-2 | Gestion des données topographiques Tête Nord | 8 354.00 € | | | | | |
| VIII-3 | Gestion des données topographiques Tête Sud | 3 039.00 € | | | | | |
| VIII-4 | Hypothèses géotechniques-calculs de sensibilité | 6 154.00 € | | | | | |
| VIII-5 | Notes non prévus pour entrées en terre | 3 450.00 € | | | | | |
| VIII-6 | Etudes nouveaux profils 5.2 et 5.3 bis | 7 561.00 € | | | | | |
| VIII-7 | Reprises d'études suite à hypothèses contradictoires de la MOE | 2 589.00 € | | | | | |
| VIII-8 | Frais de remobilisation Tractebel | 8 433.00 € | | | | | |
| | TOTAL THEMATIQUE VIII: | 42 158.00 € | 42 158.00 € | 0.00 € | 42 158.00 € | 0.00 € | 42 158.00 € |

| | Proposition Rapporteur | Proposition du CCRA | CDC Déjà payé | CDC Restant à payer | Base IM - du 31/01/2015 au 30/09/2020 | Base IM - du 01/07/2016 au 30/09/2020 |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL Hors Intérêts Moratoires : | 3 907 100.00 € | 3 867 572.00 € | 856 890.00 € | 3 010 682.00 € | 2 176 352.00 € | 834 330.00 € |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Nombre de jours de retard par période (-30 j) : | 2039 | 1522 |
| INTERETS MORATOIRES par période: | 857 122 € | 243 533 € |

(IM = montant dû x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intérêts moratoires applicable)

TOTAL INTERET MORATOIRES : **1 100 656 €**

TOTAL HT y/c Intérêts Moratoires : **4 111 338.00 €**

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE

- La Collectivité de Corse
22 cours Grandval
BP 215
20187 AJACCIO Cedex 01

Représentée par M. le Président du Conseil Exécutif de Corse spécialement habilité aux termes de la délibération n° 20/ CP de la Commission Permanente du
Ci-après nommée « la Collectivité »

et

- Le Groupement d'entreprises PIZZAROTTI/NATALI/ROCH LEANDRI/SCAE/
SOLETANCHE BACHY FRANCE/SOLETANCHE BACHY TUNNELS

Représenté par la société Impresa Pizzarotti, Société anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 353 702 392, ayant son siège social sis 9 rue Baudoin à Paris (75013), dûment habilitée
Dénommée ci-après « le Groupement »

Article 1 - Objet du contrat

Le présent contrat, établi en vertu des articles 2044 et suivants du Code civil, a pour objet de solder les devoirs et obligations nés entre les parties suite à la réalisation des travaux de construction du tunnel de Vighjaneddu sur l'ex. RT 40.

La présente transaction est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les Parties d'une action en justice ayant le même objet tel que le précise expressément l'article 2052 du Code civil.

Article 2 - Documents contractuels

Le Groupement a réalisé pour le compte de la Collectivité les travaux relatifs à la construction du tunnel de Viggianello, conformément au marché public n° 12-SOA-OO-013. Ce marché a été notifié le 18 janvier 2013, pour un montant initial de 15 176 252,26 € HT.

La masse initiale du marché a été augmentée par l'intermédiaire de trois avenants et d'une décision de poursuivre justifiés compte tenu des aléas et de l'arrêt de chantier.

Le montant du marché de travaux y compris avenant est de 17 260 117,26 € HT.

Article 3 - Concessions et engagements réciproques des Parties

Le Groupement a présenté une demande de rémunération complémentaire de 4 630 274,96 € HT

Dans son avis en date du 27 septembre 2019, le Comité Consultatif de Règlement Amiable des Litiges en matière de marchés publics (CCIRAL) de Marseille, saisi par

la Collectivité de Corse, a valorisé la réclamation du Groupement à hauteur de 3 867 572 € HT.

La Collectivité s'engage à verser au Groupement la somme de 3 867 572 € HT, cette somme devant, dans les conditions exposées à l'article 5, être :

- minorée par les paiements d'ores et déjà effectués sur situations de travaux pour les thèmes concernés,
- augmentée de la TVA applicable et des intérêts moratoires.

En contrepartie des règlements prévus à l'article 5, le Groupement renonce à sa demande initiale.

Article 4 - Attestation de service fait

La Collectivité atteste que toutes les prestations réalisées par le Groupement ont été réalisées en conformité avec le marché de travaux.

Article 5 - Montant des règlements

Le règlement comprend le montant de l'indemnisation proposée dans l'avis rendu par le CCIRAL, et accepté par les deux parties. Ce montant est de 3 867 572 € HT (trois millions huit cents soixante-sept milles cinq cents soixante-douze euros).

Le Groupement reconnaît avoir perçu la somme de 856 890 € HT.

La Collectivité s'engage donc à régler les sommes restant dues, à savoir 3 010 682 euros HT, soit 3 311 750,20 € TTC, augmentées des intérêts moratoires.

Article 6 - Modalités de paiement

En ce qui concerne les sommes dues, le mandatement sera effectué dans un délai de 45 jours à compter de la notification du présent contrat de transaction et au plus tard le 30 septembre 2020, au compte du Groupement :

- Compte au nom de : PIZZAROTTI A TUNNEL VIGGIANEL
Banque PALATINE Succursale Marseille Castellane
- Sous le numéro : 1328909K006 - Clé RIB : 51
- Code banque : 40978 - Code guichet : 00023

Etant entendu qu'en cas de non-paiement des sommes dues à leur échéance, ces dernières seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêts moratoires prévu par le marché.

Article 7 - Renonciation aux recours juridiques

En contrepartie et sous condition de l'exécution des présentes, les parties se déclarent intégralement satisfaites et acquittées de tous leurs droits à raison de l'ensemble des dommages, objet de cette transaction et renoncent en conséquence expressément à toute action du fait desdits dommages et de leurs conséquences.

Fait à Ajaccio
Le
En exemplaires

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé - bon pour transaction »